

## กำหนดวงงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) แบบเลขที่ 11016	จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
ราคาค่าก่อสร้าง	100%	
ระยะเวลาการก่อสร้าง	180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	5 งวด (ห้างวด)	

### งวดที่ 1 จำนวน 16% (ร้อยละสิบหกของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคาร, ติดตั้งรั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้างโดยรอบและ

1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง-รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง

1.2 ทดสอบคุณสมบัติของดิน (BORRING TEST)

1.3 ปักผังพร้อมส่งแบบผัง

1.4 ตอกเสาเข็ม

1.5 ก่อสร้างฐานราก

1.6 ก่อสร้างเสาตอม่อ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 50 วัน

### งวดที่ 2 จำนวน 15% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

2.1 หล่อคาน-พื้น ชั้นล่าง

2.2 หล่อเสารับคานหลังคา

2.3 หล่อคานหลังคา

2.4 หล่อบันได-ทางลาดขึ้น ชั้นล่าง


2.5 ผัง SLEEVE, ผังท่อ CONDUIT, ผังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบที่ต้องฝังคอนกรีต


2.6 ทำระบบป้องกันกำจัดปลวกภายในอาคาร


2.7 ก่ออิฐผนัง (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)

2.8 ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 40 วัน

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

  
(นายปิยะมิตร ปญญาสุทธิ)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

**งวดที่ 3** จำนวนเงิน 15% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ

3.1 ติดตั้งโครงหลังคา

3.2 มุงหลังคา

3.3 ฉาบปูนภายในอาคาร

3.4 ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)

3.5 ร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้างานระบบอื่นๆ

3.6 ทดสอบท่อระบบสุขาภิบาล

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 30 วัน

**งวดที่ 4** จำนวน 13% (ร้อยละสิบสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

4.1 ติดตั้งวัสดุพื้นผิว-ผิวผนัง ภายใน

4.2 ฉาบปูนภายนอกอาคาร

4.3 ปูกระเบื้องพื้นและกรุกระเบื้องผนังเซรามิกห้องน้ำ

4.4 ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม

4.5 ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ/ติดตั้งกระจก

4.6 ติดตั้งสุขภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ


4.7 ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)


4.8 ติดตั้งตู้ PB ระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ


4.9 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์

4.10 ทาสีรองพื้น (ภายในและภายนอก)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 30 วัน

  
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ

  
(นายปัญญา นุชชม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

  
(นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

งวดที่ 5 (สุดท้าย) จำนวน 41% (ร้อยละสี่สิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

5.1 ติดตั้งวัสดุพื้นผิว-ผิวผนัง ภายนอก

5.2 ติดตั้งแผงระแนงบังแดด

5.3 ทำระบบป้องกันปลวกภายนอกอาคาร

5.4 ทาสีจริงครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (ภายในและภายนอก)

5.5 ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร,

5.6 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

5.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร

5.8 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ-ท่อลม สแตนเลส-ชุดอุปกรณ์ควบคุม

5.9 ติดตั้งเตาเผาขยะ

5.10 ทดสอบ (TEST-RUN) งานระบบและทดสอบการใช้งานเตาเผาขยะ

5.11 ส่งคู่มือการใช้งานพร้อมแนะนำการใช้งานเตาเผาขยะ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา

ทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา 30 วัน



(นายเชษฐรงค์ ปัญญาไส)  
นายช่างโยธา  
กรรมการ



(นายปัญญา นุชชอม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ประธานกรรมการ



(นายปิยะมิตร ปัญญาสุทธิ)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ